Montagedokumentation Fallnet® SB 200-Rail

Objekt:

Objektname: ..... Gebäudeteil: .....

Straße/Hausnummer: ..... PLZ/Ort: .....

Auftraggeber:

Firma: ..... Kontaktperson: .....

Straße/Hausnummer: ..... Telefon: .....

PLZ/Ort: .....

SiGeKo:

Firma: ..... Kontaktperson: .....

Straße/Hausnummer: ..... Telefon: .....

PLZ/Ort: .....

Montage:

Firma: ..... verantwortlicher Monteur: .....

Straße/Hausnummer: .....

Telefon: .....

PLZ/Ort: .....

Produkthersteller:

Firma: ZinCo GmbH

Straße/Hausnummer: Lise-Meitner-Straße 2

PLZ/Ort: 72622 Nürtingen

Sicherungseinrichtung:

Art und Typ der Sicherungseinrichtung: .....

Auflastsicherung durch Schüttgut:

Art:.....

Trockengewicht nach Setzung: ..... kg/m³ * Notwendige Einbauhöhe: ..... cm **

Dachgefälle: ..... ° ** Tatsächliche Einbauhöhe: ..... cm

Besonderheiten, möglichst mit Fotos dokumentiert: .....
(z.B. Umstecken von Rastern, Abweichungen zur ursprünglichen Einplanung etc.)

* siehe Angaben auf dem Produktdatenblatt des Schüttgutes.

** siehe ZinCo Einbauanweisungen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 02/2014

ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600 · Telefax 07022 9060-610
info@zinco.de · www.zinco.de

Leben auf dem Dach

Montagedokumentation Fallnet® SB 200-Rail

Anmerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Seriennummern (Bei mehreren Anschlagpunkten bitte eine zweite Seite verwenden):

Anschlagpunkt 1:	Anschlagpunkt 2:	Anschlagpunkt 3: .....
Anschlagpunkt 4:	Anschlagpunkt 5:	Anschlagpunkt 6: .....
Anschlagpunkt 7:	Anschlagpunkt 8:	Anschlagpunkt 9: .....
Anschlagpunkt 10:	Anschlagpunkt 11:	Anschlagpunkt 12: .....
Anschlagpunkt 13:	Anschlagpunkt 14:	Anschlagpunkt 15: .....
Anschlagpunkt 16:	Anschlagpunkt 17:	Anschlagpunkt 18: .....

Bestätigung durch den Montageverantwortlichen

Die Einbauanleitung und Vorgaben des Herstellers der Anschlageinrichtungen wurden eingehalten. Die Ausführung erfolgte wie geplant. Alle Anschlageinrichtungen wurden vor und nach Aufbringung des Schüttgutes fotografiert.
Eine Fotodokumentation - insbesondere von Details, die im eingebauten Zustand nicht mehr sichtbar sind - sowie der bemaßte und entsprechend nummerierte Verlegeplan liegen dieser Dokumentation bei. Der Verlegeplan mit der Lage der Anschlageinrichtungen und entsprechende Nutzerinformationen wurden für jeden ersichtlich am Bauwerk (Dachzugang) angebracht.

....

Datum Prüfer/Verantwortlicher Monteur

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 02/2014

ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600 · Telefax 07022 9060-610
info@zinco.de · www.zinco.de

Kontrollkarte
Fallnet® SB 200-Rail

Produktidentifikationskarte nach DIN EN 365			
Produkt:	Fallnet® SB 200-Rail		
Hersteller:	ZinCo GmbH, Lise-Meitner-Straße 2, 72622 Nürtingen		
Bauvorhaben:			
Seriennummer:			
Kaufdatum:		**Einbaudatum:**	

Fallnet® SB 200-Rail stellt in Verbindung mit einer Auflast aus geeignetem Schüttgut (z. B. Dachbegrünung, Substrat oder Kies) eine Anschlageinrichtung gem. DIN EN 795 Klasse E zur Absturzsicherung auf Flachdächern dar. Ein Anschlagpunkt (der sog. Läufer) darf zeitgleich von maximal einer Person (bis 100 kg) mit einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA, wie z. B. dem ZinCo PSA-Set) gem. DIN EN 363 genutzt werden. Der Auffanggurt nach DIN EN 361 darf nur mit geprüften und zugelassenen Komponenten verwendet werden.

Regelmäßige Kontrollen
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Anschlageinrichtung sind Überprüfungen erforderlich. Diese haben mindestens alle 12 Monate, bzw. unmittelbar nach Inanspruchnahme der Anschlageinrichtung bei einem Sturz oder anderweitiger Beanspruchung zu erfolgen. Die Kontrollarbeiten müssen vom Bauherrn/Eigentümer veranlasst werden und sind durch sachkundige, vom Hersteller autorisierte Personen durchzuführen und auf der Rückseite dieser Kontrollkarte zu dokumentieren.

Folgende Kontrollarbeiten sind erforderlich:

- optische Kontrolle auf Beschädigung und Lage der Anschlageinrichtung,
- Kontrolle aller Verbindungen und des Spaltmaßes (max. 5 mm)
- manuelle Kontrolle auf Zugbelastung des Anschlagpunktes, sowie die
- ausreichende Überdeckung/ Schütthöhe (s. Einbauanleitung)
- Lesbarkeit der Produktkennzeichnungsplakette

Achtung:
Besteht Zweifel am einwandfreien Zustand oder an der sicheren Benutzung der Anschlageinrichtung, ist eine weitere Benutzung sofort zu untersagen. Der Bauherr ist umgehend zu informieren.

Nach 10 Jahren hat eine Gesamtüberprüfung des Systems Fallnet® SB 200-Rail durch den Hersteller zu erfolgen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 02/2014

ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600 · Telefax 07022 9060-610
info@zinco.de · www.zinco.de

Kontrollkarte
Fallnet® SB 200-Rail

Dokumentation und Planung der Kontrollarbeiten			
Objekt:			
Kontrolle	Datum	Unterschrift	Termin für die nächste Kontrolle
1. Jahr			
2. Jahr			
3. Jahr			
4. Jahr			
5. Jahr			
6. Jahr			
7. Jahr			
8. Jahr			
9. Jahr			
10. Jahr	Gesamtüberprüfung durch den Hersteller beauftragen		

Vom Hersteller autorisierte Person/Firma: .....

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 02/2014

ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600 · Telefax 07022 9060-610
info@zinco.de · www.zinco.de